

AVANZAMENTO PERCENTUALE DELLA SPESA DEGLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO - Situazione al 31/12/2025																
	PROGETTO	ATTO GIURIDICAMENTE VINCOLANTE	ESECUTORE	IMPORTO CONTRATTO	SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	AVANZAMENTO DELLA SPESA 2025 (Certificati di pagamento)						Certificati di pagamento emessi nel 2025	SPESA RESIDUA		
							Prestazione	Contrattuale	Somme a disposizione		TOTALE					
1	Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E. nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione "BORGO" (esclusa), alla stazione "NESIMA" (inclusa) - Opere civili, impianti tecnologici e armamento.	Contratto 19/05/2005 Rep 64400 Racc 4303 - 1° Atto Aggiuntivo del 04/06/2007 REP 37892 RACC 21023 - 2° ATTO AGGIUNTIVO del 09/09/2014 REP 55445 RACC 34036 REG AL N. 16158/1T IL 10/09/2014 - 3° ATTO AGGIUNTIVO del 25/05/2015 rep 26450 racc 8253 REG al n.9814/1T il 26/05/2015	D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali srl	€ 84.983.533,85	€ 10.992.167,63	€ 95.975.701,48								€ 1.355.961,13	1,4%	
2	Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E. nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione "BORGO" (esclusa), alla stazione "NESIMA" (inclusa) - Interventi di Completamento	Contratto del 08/08/2014 Rep 274446 racc 27945 Reg. il 09/08/2014 al n. 15337	ATI KONE-SIRTI-SIEMENS	€ 9.650.621,78	€ 1.394.378,22	€ 11.045.000,00								€ 43.747,96	0,4%	
3	Prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania, dalla stazione stazione Centrale FS all'Aeroporto - Tratta Stesicoro 1° lotto	Contratto del 21/10/2014 Rep 21345 racc 6193 Reg. il 31/10/2014 al n. 22710	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - CMC DI RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 58.918.177,78	€ 18.386.822,22	€ 77.305.000,00	€ 43.991.399,35	74,67%	€ 7.948.546,10	13,49%	€ 51.939.945,45	67,2%	€ 10.206.709,08	€ 25.365.054,55	32,8%	
4	Prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania, dalla stazione Centrale FS all'Aeroporto - Tratta Stesicoro Aeroporto - Lotto di completamento	Contratto del 31/08/2021 Rep 4533 racc 3563 Reg. il 01/09/2021 al n. 32152 serie 1T - Catania	RTI Consorzio Stabile Medil (mandataria)	€ 363.724.107,42	€ 38.275.892,58	€ 402.000.000,00								€ 401.457.623,50	99,9%	
5	Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Tratta compresa tra l'uscita della stazione "Nesima" e l'uscita della stazione Misterbianco Centro".Opere civili, impianti tecnologici e armamento. 1° lotto	Contratto del 21/10/2014 Rep 21346 racc 6194 Reg. il 31/10/2014 al n. 22711	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - CMC DI RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 82.891.498,39	€ 9.916.077,60	€ 92.807.575,99	€ 79.577.950,25	96,00%	€ 7.948.546,10	9,59%	€ 87.526.496,35	94,3%	€ 2.681.536,95	€ 5.281.079,64	5,7%	
6	Potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Tratta compresa tra l'uscita della stazione "Nesima" e l'uscita della stazione Misterbianco Centro".Opere civili, impianti tecnologici e armamento. Lotto di completamento	Contratto 20/05/2022 Rep 4924 Racc 3878 - Registrato a Catania il 26/05/2022 n. 18980 serie 1T	RTI Consorzio Stabile Medil (mandataria) + Del Bo (mandante)	€ 112.424.454,48	€ 11.575.545,52	€ 124.000.000,00								€ 123.710.798,15	99,8%	
7	Fornitura di n. 10 unità di trazione per la tratta metropolitana della ferrovia Circumetnea	Accordo Quadro in data 01 04 2019 rep. 14127 racc. 11395 e Contratto applicativo rep. 14128 racc. n. 113366	TITAGARH-FIREMA S.p.A.	€ 39.967.400,00	€ 1.300.000,00	€ 41.267.400,00								€ -	0,0%	
8	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del "Prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione di Misterbianco Centro alla stazione di Paternò compreso il deposito di Ardzionne"	Accordo quadro stipulato in data 13/09/2023 Repertorio n. 41614 - Raccolta n. 16493. Primo Contratto Applicativo stipulato in data 13/09/2023 Repertorio n. 41615 - Raccolta n. 16494.	SIS SCPA	€ 551.162.287,31	€ 57.323.845,73	€ 608.486.133,04	€ 220.037.795,63	39,92%	€ 15.044.184,55	26,24%	€ 235.081.980,18	38,6%	€ 70.352.922,52	€ 373.404.152,86	61,4%	
9	Interventi di sostituzione di n. 11 travate metalliche della Ferrovia Circumetnea ricomprese nella tratta ferroviaria Randazzo - Riposto	Contratto stipulato il 18/12/2024 Rep. 2240 racc. n. 1564 Reg. il 19/12/2024 al n. 46442	GRESY APPALTI SRL	€ 3.569.218,98	€ 2.430.781,02	€ 6.000.000,00	€ 1.151.129,89	32,25%	€ 10.134,61	0,42%	€ 1.161.264,50	19,4%	€ 1.161.264,50	€ 4.838.735,50	80,6%	
10	Fornitura di un massimo di n. 15 unità di trazione per la tratta metropolitana della ferrovia Circumetnea	Accordo Quadro in data 01 04 2019 rep. 14127 racc. 11395 e II Contratto applicativo in data 27/12/2021 rep. 18327 racc. n. 14492	TITAGARH-FIREMA S.p.A.	€ 57.771.060,00	€ 1.728.940,00	€ 59.500.000,00	€ 35.842.460,38	62,04%	€ 233.322,81	13,50%	€ 36.075.783,19	60,6%	€ 2.034.408,21	€ 23.424.216,81	39,4%	

AVANZAMENTO PERCENTUALE DELLA SPESA DEGLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO - Situazione al 31/12/2025																
	PROGETTO	ATTO GIURIDICAMENTE VINCOLANTE	ESECUTORE	IMPORTO CONTRATTO	SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	AVANZAMENTO DELLA SPESA 2025 (Certificati di pagamento)						Certificati di pagamento emessi nel 2025	SPESA RESIDUA		
							Prestazione	Contrattuale	Somme a disposizione		TOTALE					
11	Sviluppo di software e fornitura di hardware per migliorare e unificare il sistema di bigliettazione elettronica della Ferrovia Circumetnea.	Accordo Quadro in data 11/02/2022, Rep. n. 3191 Rac. 2561 e I Contratto applicativo in data 27/12/2021 Rep. n. 3192 Rac. 2562	RTI Almaviva	€ 2.621.804,00	€ 878.196,00	€ 3.500.000,00	€ 2.090.902,78	79,75%	€ 0,00	0,0%	€ 2.090.902,78	59,7%	€ 614.971,98	€ 1.409.097,22	40,3%	
12	Intervento per l'acquisizione materiale rotabile ad Idrogeno	Accordo Quadro in data 26/09/2025, Rep. n. 3191 Rac. 8482 e I Contratto applicativo in data 26/09/2025 Rep. n. 11987 Rac. 8483	STADLER	€ 37.692.270,00	€ 1.017.252,00	€ 38.709.522,00										
13	Adeguamento antincendio ai sensi del D.M. 21/10/2015 della tratta Borgo - Galatea - Porto	Contratto di appalto stipulato in data 03/04/2024, Rep. n. 1921 Rac. 1326 registrato a Catania il 03/04/2024 al n. 12253 serie IT	SISTEC	€ 3.866.247,90	€ 2.619.752,10	€ 6.486.000,00	€ 854.851,92	22,11%	€ 10.357,77	0,4%	€ 865.209,69	13,3%	€ 865.209,69	€ 5.620.790,31	86,7%	
14	Adeguamento agli standard di sicurezza "Sistema di rilevazione ed estrazione fumi Ferrovia Circumetnea"	Contratto di appalto stipulato in data 20/11/2023, Rep. n. 4720 Rac. 3845 registrato a Catania il 21/11/2023 al n. 40780 serie IT	FBS	€ 3.293.576,76	€ 1.606.423,24	€ 4.900.000,00	€ 1.668.155,99	50,65%	€ 109.817,46	6,8%	€ 1.777.973,45	36,3%	€ 1.777.973,45	€ 3.122.026,55	63,7%	
15	Impianto di stoccaggio e distribuzione IDROGENO stazione Adrano Nord	Contratto d'appalto sottoscritto il 30/01/2025 Rep. n. 15464, raccolta n. 10919	RENOVA	€ 12.941.923,92	€ 1.459.360,29	€ 14.401.284,21	€ 3.298.307,83	25,49%	€ 112.512,59	7,7%	€ 3.410.820,42	23,7%	€ 3.410.820,42	€ 10.990.463,79	76,3%	
16	Adeguamento agli standard di sicurezza < Implementazione sulla linea extraurbana a scartamento ridotto compresa tra la stazione di Catania Borgo e quella di Riposto di un sistema di controllo marcia treno ERTMS/ETCS di primo livello, di un sistema Apparato Centrale Compiuterizzato Multistazione /ACCM) integrato con un sistema di Blocco Conta-Assi (BCA), adeguamento di PLA alla norma UNI 11117 e realizzazione di nuovi PLA	Contratto stipulato il 22/12/2023 Rep. n. 5716 Rac. 4545 registrato a Catania il 28/12/2023 al n. 46285 Serie IT	RTI PROGRESS RAIL	€ 51.522.104,39	€ 5.063.855,84	€ 56.585.960,23										
TOTALE				€ 1.367.684.163,99	€ 154.202.646,52	€ 1.521.886.810,51					€ 419.930.376,01		€ 93.105.816,80	€ 980.023.747,97		